

Limity wydatków na zadania inwestycyjne na rok 2014- wykonanie za I półrocze 2014r.

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdz. | § | Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) | Łączne koszty finansowe (lata 2014 -2016) | Planowane wydatki | | | | | Wykonanie wydatków w I półroczu 2014 | % | Zakres prac |
|-----|-------|--------|------|---|---|-----------------------------|----------------------------|--------------------|------------------------------------|------------------|--------------------------------------|---|-------------|
| | | | | | | rok budżetowy 2014 (8+9+10) | z tego źródła finansowania | | | | | | |
| | | | | | | | dochody własne jst | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł* | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 1 | 010 | 01010 | 6050 | Opracowanie projektu technicznego i budowa kanalizacji sanitarnej w Leonowie | 344 300,00 | 94 300,00 | 94 300,00 | 0,00 | A. B. C. D. | 93 022,44 | 98,65 | Wykonano mapy do celów projektowych oraz dokumentację projektową na budowę kanalizacji sanitarnej z przykanalikami . | |
| 2 | 010 | 01010 | 6050 | Opracowanie projektu technicznego i budowa kanalizacji sanitarnej w Zimnowodzie | 565 000,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | 0,00 | A. B. C. D. | 12 300,00 | 18,92 | Wykonano opracowanie planu zagospodarowania sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami | |
| 3 | 010 | 01010 | 6050 | Opracowanie projektu technicznego i modernizacja SUW Garczyn | 57 740,95 | 57 740,95 | 57 740,95 | 0,00 | A. B. C. D. | 0,00 | 0,00 | Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu | |
| 4 | 010 | 01095 | 6058 | Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej we wsi Falbogi | 225 000,00 | 225 000,00 | 0,00 | | A. B. C. D. 112 114 | 4 305,00 | 44,89 | Zadanie objęte dofinansowaniem środkami z PROW 2007-2013 . Zadanie zostało rozpoczęte i pozostaje w trakcie realizacji . Planowany termin zakończenia i rozliczenia środków PROW to wrzesień br. | |
| | | | 6059 | | | | 112 886,00 | 0,00 | A. B. C. D. | 96 686,76 | | | |
| 5 | 010 | 01095 | 6058 | Zagospodarowanie centrum wsi Sinołęka - modernizacja świetlicy wiejskiej | 440 142,19 | 440 142,19 | 0,00 | 0,00 | A. B. C. D. 229 955 | 0,00 | 5,36 | Zadaniem objęte dofinansowaniem środkami z PROW 2007-2013 . Zadanie zostało rozpoczęte i pozostaje w trakcie realizacji .W I półroczu rozliczono 1-szy etap realizacji zadania .W niosek o płatność pośrednią został pozytywnie zweryfikowany a należne z rozliczenia środki wpłynęły do budżetu. Planowany termin zakończenia i rozliczenia środków PROW to lipiec br. Wnioski o płatność potwierdzające zakończenie zadania zostały złożone do instytucji wdrażającej 30 lipca. W chwili obecnej trwa weryfikacja wniosku o płatność końcową. | |
| | | | 6059 | | | | 30 187,19 | 180 000,00 | A. B. C. D. | 23 595,10 | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|------|--|------------|------------|------------|------------|------------------------------|-----------|--------|--|
| 6 | 010 | 01095 | 6058 | Zagospodarowanie centrum wsi Gołębiówka - modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej | 342 462,34 | 342 462,34 | 0,00 | 0,00 | A. B. C. D. 175 345 | 0,00 | 5,00 | Zadaniem objęte dofinansowaniem środkami z PROW 2007-2013. Zadanie zostało rozpoczęte i pozostaje w trakcie realizacji. W I półroczu rozliczono 1-szy etap realizacji zadania. W niosek o płatność pośrednią został pozytywnie zweryfikowany a należne z rozliczenia środki wpłynęły do budżetu. Planowany termin zakończenia i rozliczenia środków PROW to lipiec br. Wnioski o płatność potwierdzające zakończenie zadania zostały złożone do instytucji wdrażającej 30 lipca. W chwili obecnej trwa weryfikacja wniosku o płatność końcową. |
| | | | 6059 | | | | 17 117,34 | 150 000,00 | A. B. C. D. | 17 140,20 | | |
| 7 | 150 | 15011 | 6639 | Dotacja na realizację projektu kluczowego realizowanego przez Samorząd Woj.Maz " Baza wiedzy o Mazowszu"- Projekt (BW) | 9 407,38 | 5 313,02 | 5 313,02 | 0,00 | A. B. C. D. | 5 313,02 | 100,00 | Dotacja ,jest potwierdzeniem wniesienia wkładu własnego w realizację projektu kluczowego realizowanego przez Woj.. Mazowieckie. |
| 8 | 600 | 60016 | 6050 | Dobudowa chodnika przy ul. Mostowej w Kałuszynie | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | A. B. C. D. | 0,00 | 0,00 | Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu |
| 9 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa chodnika w Nowych Groszkach - opracowanie dokumentacji - (środki z F. sołeckiego) | 6 371,00 | 6 371,00 | 6 371,00 | 0,00 | A. B. C. D. | 0,00 | 0,00 | Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu |
| 10 | 600 | 60016 | 6050 | Modernizacja drogi dojazdowej do pól wsi Garczyn Duży | 313 200,00 | 313 200,00 | 253 200,00 | 0,00 | A. B. 60 000 C. D. | 16 235,00 | 5,18 | Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu |
| 11 | 600 | 60016 | 6050 | Modernizacja kanalizacji na odcinku ul. Trzcianka i 1-go Maja w Kałuszynie z 2013 r | 66 740,00 | 66 740,00 | 66 740,00 | 0,00 | A. B. C. D. | 66 737,96 | 100,00 | Zadanie wykonane w 2013 roku . Płatność zrealizowana w styczniu 2014 r. |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|------|--|--------------|---------------------|------------|------------|------------------------------|-------------------|--------|--|
| 12 | 600 | 60016 | 6050 | Modernizacja drogi w Wąsach i przepustu w Mroczkach z 2013 r | 3 690,00 | 3 690,00 | 3 690,00 | 0,00 | A. B. C. D | 3 690,00 | 100,00 | Zadanie wykonane w 2013 roku . Płatność zrealizowana w styczniu 2014 r. |
| 13 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa ulicy od ul. Bohaterów Września 1939 roku do ul. Warszawskiej w Kaluszyne | 610 000,00 | 360 000,00 | 304 000,00 | 56 000,00 | A. B. C. D. | 9 348,00 | 2,60 | Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu |
| 14 | 600 | 60095 | 6050 | Analiza organizacji ruchu i oporacowanie planu ruchu dla miasta Kaluszyzna z 2013 r | 14 760,00 | 14 760,00 | 14 760,00 | 0,00 | A. B. C. D. | 14 760,00 | 100,00 | Zadanie wykonane w 2013 roku . Płatność zrealizowana w styczniu 2014 r. |
| 15 | 700 | 70095 | 6058 | Tworzymy "Nasz rynek " poprzez przebudowę targowiska w Kaluszyne | 1 010 607,00 | 1 010 607,00 | 0,00 | 0,00 | A. B. C. D. 641 158 | 319 761,88 | | Zadanie objęte dofinansowaniem środkami PROW 2007-2013 w ramach "Podstawowe usługi dla ludności". Zadanie w trakcie realizacji. Planowany termin rozliczenia I etapu inwestycji to lipiec br. Wniosek o płatność pośrednią został złożony do instytucji wdrażającej i trwa jego weryfikacja. |
| | | | 6059 | | | | 89 449,00 | 280 000,00 | | | | |
| 16 | 750 | 75095 | 6639 | Dotacja na realizację projektu kluczowego realizowanego przez Samorząd Woj.Maz " Rozwój elektronicznej administracji "- Projekt (EA) | 20 305,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | A. B. C. D | 0,00 | 0,00 | Zgodnie z aneksem do zawartej umowy zmieniono harmonogram przekazywania przez beneficjentów dotacji w 2014 r. końcowa kwota wynikająca z nowego harmonogramu , zostanie przekazana do Sam. Woj.. Maz w 2015 r. |
| 17 | 754 | 75412 | 6060 | Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Stare Groszki (środki z F. sołeckiego) | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | A. B. C. D | 0,00 | 0,00 | Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu |
| 18 | 754 | 75412 | 6060 | Zakup agregatu prądowłórczego dla OSP Zimnowoda (środki F.sołeckiego) | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | A. B. C. D | 0,00 | 0,00 | Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|------|---|------------|-------------------|------------|------|---------------------|-------------------|--------|--|
| 19 | 754 | 75412 | 6060 | Zakup sprzętu pożarniczego dla OSP Olszewice i Falbogi - aparaty oddechowe i radiotelefon z 2013 r | 7 481,00 | 7 481,00 | 7 481,00 | 0,00 | A. B. C. D | 7 480,80 | 100,00 | Zadanie wykonane w 2013 roku . Płatność zrealizowana w styczniu 2014 r. |
| 20 | 758 | 75814 | 6660 | Zwrot części dotacji do WFOŚiGW w wysokości odzyskanego podatku VAT, od budowy zbiornika retencyjnego w Kałuszynie | 216 000,00 | 216 000,00 | 216 000,00 | 0,00 | A. B. C. D | 215 041,00 | 99,56 | W kwietniu br. gmina zwróciła do WFOŚiGW w Warszawie kwotę odzyskanego , w wyniku wszczętego przez nią postępowania w sprawie zwrotu podatku VAT naliczonego przy budowie zbiornika retencyjno-rekreacyjnego. Z uwagi na fakt, iż budowa zbiornika była dotowana przez WFOŚiGW dotacją w wys. 1.150.000,00 zł i aby nie korzystać dwukrotnie ze środków publicznych, na wniosek gminy ,WFOŚiGW wydał zgodę na zwrot VAT i zmianę zapisów umowy z finansowania brutto na netto. |
| 21 | 801 | 80101 | 6050 | Wykonanie nawierzchni trawistej boiska sportowego w Nowych Groszkach z 2013 r | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | A. B. C. D | 15 000,00 | 100,00 | Zadanie wykonane w 2013 roku . Płatność zrealizowana w styczniu 2014 r. |
| 22 | 801 | 80101 | 6050 | Modernizacja centralnego ogrzewania w Sz.P Kałuszyn | 8 200,00 | 8 200,00 | 8 200,00 | 0,00 | A. B. C. D | 8 179,62 | 99,75 | Zadanie wykonane w 2013 roku . Płatność zrealizowana w styczniu 2014 r. |
| 23 | 801 | 80110 | 6050 | Montaż podnośnika elektrycznego dla niepełnosprawnych w budynku Gimnazjum w Kałuszynie - zakończenie | 13 500,00 | 13 500,00 | 13 500,00 | 0,00 | A. B. C. D | 13 450,05 | 99,63 | Zadanie wykonane w 2013 roku . Płatność zrealizowana w styczniu 2014 r. |
| 24 | 900 | 90001 | 6050 | Budowa i wymiana sieci wodociągowej na terenie miasta (2014r- ul. Kościelna, 2015 r-ul. Mostowa, 2016r-ul. Mickiewicza) | 760 000,00 | 260 000,00 | 260 000,00 | 0,00 | A. B. C. D | 3 874,50 | 1,49 | Zadanie planowane do wykonania w II półroczu. |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|------|--|------------|-------------------|-----------|------|------------------------------|-------------------|--------|---|
| 25 | 900 | 90015 | 6050 | Wykonanie dodatkowych punktów oświetlenia ulicznego na terenie miasta i wsi : w tym w ramach Funduszu Sołeckiego we wsiach: Gołębiówka, Kazimierzów, Piotrowina , Przytoka | 50 108,00 | 29 543,00 | 29 543,00 | 0,00 | A. B. C. D | 12 092,51 | 40,93 | Zadanie w trakcie realizacji . W I półroczu wykonano część prac tj. modernizację oświetlenia w Przytoce i Patoku. |
| 26 | 900 | 90095 | 6050 | Opracowanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Kałuszyn z 2013 r | 2 952,00 | 2 952,00 | 2 952,00 | 0,00 | A. B. C. D | 2 952,00 | 100,00 | Zadanie wykonane w 2013 roku . Płatność zrealizowana w styczniu 2014 r. |
| 27 | 900 | 90095 | 6050 | Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika rekreacyjnego "Karczunek" w Kałuszynie - uzupełnienie piasku na plażę | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | A. B. C. D | 19 448,05 | 97,24 | Zadanie wykonane w 2013 roku . Płatność zrealizowana w styczniu 2014 r. |
| 28 | 900 | 90095 | 6050 | Wykonanie monitoringu na terenie obiektu "Karczunek" w Kałuszynie | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | A. B. C. D | 20 000,00 | 100,00 | Zadanie wykonane w 2013 roku . Płatność zrealizowana w styczniu 2014 r. |
| 29 | 900 | 90095 | 6058 | Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika rekreacyjnego "Karczunek" w Kałuszynie - zakończenie. | 103 850,00 | 103 850,00 | 0,00 | 0,00 | A. B. C. D. 103 850 | 103 850,00 | 100,00 | Zadanie wykonane w 2013 roku . Płatność zrealizowana w styczniu 2014 r. |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|------|---|--------------|-------------------|------------|------|---------------------|-------------------|--------|--|
| 30 | 926 | 92601 | 6050 | Wykonanie odgródzenia trybun od boiska sportowego - przy ul. 1-go Maja w Kałuszynie z 2013 r | 12 910,00 | 12 910,00 | 12 910,00 | 0,00 | A. B. C. D | 12 910,00 | 100,00 | Zadanie wykonane w 2013 roku . Płatność zrealizowana w styczniu 2014 r. |
| 31 | 926 | 92601 | 6050 | Modernizacja boiska ORLIK - zakończenie | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 0,00 | A. B. C. D | 1 799,99 | 100,00 | Zadanie wykonane w 2013 roku . Płatność zrealizowana w styczniu 2014 r. |
| 32 | 926 | 92695 | 6050 | Modernizacja traktorka do utrzymania terenów sportowo-rekreacyjnych | 5 330,00 | 5 330,00 | 5 330,00 | 0,00 | A. B. C. D | 5 323,00 | 99,87 | Zadanie wykonane w 2013 roku . Płatność zrealizowana w styczniu 2014 r. |
| 33 | 700 | 70005 | 6050 | Budowa budynku komunalnego | 1 370 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | A. B. C. D | 0,00 | 0,00 | Realizacja zadania z uwagi na brak środków finansowych przesunięta w czasie . |
| 34 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa ul. Akacyjnej w Kałuszynie (projekt techniczny i przeniesienie linii niskiego napięcia) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | A. B. C. D | 0,00 | 0,00 | Odstąpiono od wykonania projektu technicznego i przeniesienia linii niskiego napięcia. W br. zostanie wykonana nawierzchnia ul. Akacyjnej, która została zapisana w poz. 40 niniejszego zestawienia. Planowany termin realizacji to wrzesień br. |
| 35 | 700 | 70005 | 6050 | Rozbudowa budynku przy ul. Wojska Polskiego 20 w Kałuszynie | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | A. B. C. D | 0,00 | 0,00 | Zadanie przesunięte na okres późniejszy z uwagi na fakt zakupu przez SP ZOZ w Kałuszynie lokalu przy ul. Warszawskiej 50 , który został dostosowany i już w nim świadczone są usługi medyczne. |
| 36 | 600 | 60016 | 6050 | Modernizacja - odwodnienie drogi w Żebrówce". | 7 100,00 | 7 100,00 | 7 100,00 | 0,00 | A. B. C. D | 7 062,84 | 99,48 | Zadanie zostało wykonane poprzez wykonanie przecisków pod jezdnią i zamontowanie przepustów odprowadzających nadmiar wody . |
| 37 | 900 | 90095 | 6050 | Modernizacja kotowni komunalnej przy ul. Zamojskiej w Kałuszynie" | 337 300,00 | 337 300,00 | 337 300,00 | 0,00 | A. B. C. D | 337 266,00 | 99,99 | Zadanie wykonane w 2013 roku . Płatność zrealizowana w styczniu 2014 r. |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|------|--|-----------|------------------|-----------|------|---------------------|------------------|-------|--|
| 38 | 750 | 75023 | 6060 | Zakup komputerów dla Urzędu Miejskiego w Kałuszynie | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | A. B. C. D | 18 674,72 | 93,37 | W ramach poniesionych środków zakupiono 8 sztuk komputerów dla pracowników Urzędu Miejskiego celem wymiany sprzętu dotychczas używanego. |
| 39 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa ulicy Wiśniowej w Kałuszynie | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | A. B. C. D | 0,00 | 0,00 | Zadanie rozpoczęte pod koniec czerwca br, zakończenie przewidziane na lipiec 2014 r. |
| 40 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa ulicy Akacyjowej w Kałuszynie | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | A. B. C. D | 0,00 | 0,00 | Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu. Planowane rozpoczęcie prac po uzyskaniu uzgodnień z Rejonu Energetycznego - tj. wrzesień br. |
| 41 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa ulicy Nowej w Kałuszynie | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | A. B. C. D | 0,00 | 0,00 | Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu |
| 42 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa ulicy Reja w Kałuszynie | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | A. B. C. D | 0,00 | 0,00 | Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu |
| 43 | 600 | 60016 | 6050 | Wykonanie stabilizacji cementowej na odcinku drogi w Budach Przytockich, na odcinku od pętli autobusowej do granicy gminy w kierunku m. Góry. | 60 785,00 | 60 785,00 | 60 785,00 | 0,00 | A. B. C. D | 0,00 | 0,00 | Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu |
| 44 | 600 | 60016 | 6050 | Wykonanie stabilizacji cementowej pod nawierzchnię bitumiczną na odcinku od pętli autobusowej do końca zabudowań na drodze w m. Wólka Kałuska. | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | A. B. C. D | 0,00 | 0,00 | Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|------|---|------------|-------------------|------------|------------|---------------------|------------------|-------|---|
| 45 | 900 | 90095 | 6050 | Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika rekreacyjnego "Karczunek" w Kałuszynie - zakończenie. | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | A. B. C. D | 19 689,14 | 98,45 | Zadanie zakończone i rozliczone . W ramach prac wykonano wszystkie prace dodatkowe wynikające z konieczności dostosowania obiektu do bardziej funkcjonalnego użytkowania.. |
| 46 | 600 | 60016 | 6050 | Wykonanie nakładek bitumicznych na odcinkach dróg gminnych na terenie gminy Kałuszyn. | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | A. B. C. D | 0,00 | 0,00 | Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu |
| 47 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi Olszewice - Rejtasy na odcinku od drogi powiatowej do końca zabudowań. | 175 000,00 | 175 000,00 | 175 000,00 | 0,00 | A. B. C. D | 0,00 | 0,00 | Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu |
| 48 | 900 | 90095 | 6060 | Zakup traktorka z oprzyrządowaniem do utrzymania gminnych terenów rekreacyjno - sportowych . | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | A. B. C. D | 13 999,00 | 99,99 | Z uwagi na zwiększenie powierzchni terenów zielonych wystąpiła konieczność zakupu drugiego traktorka z osprzętem do ich pielęgnacji. Sprzęt jest wykorzystywany przez zatrudnionych dodatkowo pracowników , do prac pielęgnacyjnych na boisku sportowym, w parku miejskim oraz na terenie miasta. |
| 49 | 801 | 80101 | 6050 | Przebudowa hali i sali sportowej w budynku Szkoły Podstawowej w Kałuszynie | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 250 000,00 | A. B. C. D | 0,00 | 0,00 | Zadanie przewidziane do realizacji w okresie wakacji. W chwili obecnej trwają prace modernizacyjne . Planowany termin zakończenia- koniec sierpnia. |
| 50 | 801 | 80101 | 6050 | Termomodernizacja budynku szkolnego w Chrościcach | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | A. B. C. D | 0,00 | 0,00 | Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------|-----|-------|------|--|--------------|---------------------|---------------------|-------------------|---|---------------------|--------------|--|
| 51 | 900 | 90095 | 6050 | Zakończenie i rozliczenie zagospodarowania terenu przy zbiorniku rekreacyjnym w Kałuszynie (z DROG-MAR) | 219 396,31 | 219 396,31 | 219 396,31 | 0,00 | A. B. C. D | 219 109,48 | 99,87 | Gmina dokonała końcowego rozliczenia zadania - zagospodarowania terenu wokół zbiornika rekreacyjnego w Kałuszynie, z firmą DROG-MAR ze Skaryszewa wypłacając jej zatrzymaną część (149.591,60 zł) wynagrodzenia za brak należytego wykonania części zadania które zostało rozstrzygnięte wyrokiem sądowym. |
| 52 | 600 | 60016 | 6050 | Opracowanie projektu technicznego przebudowy ul. Ogrodowej w Kałuszynie (str. wsch). | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | A. B. C. D | 0,00 | 0,00 | Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu |
| 53 | 754 | 75412 | 6050 | Rozbudowa garażu OSP Falbogi. | 95 000,00 | 95 000,00 | 95 000,00 | 0,00 | A. B. C. D | 0,00 | 0,00 | Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu |
| 54 | 900 | 90015 | 6050 | Dobudowa oświetlenia przy ul. Warszawskiej (od cmentarza do CPN) | 26 000,00 | 26 000,00 | 26 000,00 | 0,00 | A. B. C. D | 0,00 | 0,00 | Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu |
| 55 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa chodników przy ulicy Zawoda w Kałuszynie | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | A. B. C. D | 0,00 | 0,00 | Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu |
| RAZEM: | | | | | 9 361 438,38 | 5 546 473,81 | 3 308 051,81 | 916 000,00 | A. B. 60 000 C. D. 1 262 422 | 1 740 098,06 | 31,37 | |

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

1 322 422

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)
- B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
- C. Inne źródła
- D. Środki pochodzące z Unii Europejskiej

BURMISTRZ
Marian Soszyński